

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO**PROVINCIA DI TREVISO****REGIONE DEL VENETO**

OGGETTO	LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ECOCENTRO COMUNALE - 2° STRALCIO	
	CUP: E55I21000020005 CIG: 916863876D	
ENTE APPALTANTE	SAV.NO. S.p.a. via Magg. G. Piovesana, 158/B, 31015 Conegliano (TV) p.iva 03670260268 - c.f. 03288870276	
APPALTATORE	LORENZON COSTRUZIONI S.r.l. via del Bosc, 1, Azzano Decimo (PN) p.iva e c.f. 01550700932	
CONTRATTO	scrittura privata in data 02/08/2022	
IMPORTO	A BASE D'ASTA esclusa sicurezza	€ 208.409,49
	RIBASSO D'ASTA	€ -3.159,49
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 9.553,66
	DI CONTRATTO	€ 214.803,66

RELAZIONE SUL CONTO FINALE**e****CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 D.Lgs 50/2016 e smi e art. 219 del D.P.R. 207/2010 e smi)

1. PROGETTO E APPALTO

Il progetto esecutivo è stato redatto dal sottoscritto dott. ing. Yannick Da Re in data 10/02/2022 con successive revisioni.

Tale progetto prevedeva l'ampliamento e l'adeguamento dell'ecocentro comunale di Via Paolo Sarpi, situato nel Comune di Godega di Sant'Urbano.

Il quadro economico risultante da tale progetto è messo quindi a base d'asta era il seguente:

Pagina **1** di **10**

ing. Yannick Da Re

L.go Cavallotti, 5, 31029 Vittorio Veneto (TV) |
tel. +39 0438 53442 | fax +39 0438 949539
| cell. +39 348 7349968

10.5. Avvisi ai creditori:

Il sottoscritto ing Yannick Da Re, in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto, sentito preventivamente il RUP, CERTIFICA con la presente che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà di SAV.NO. S.p.a. Per cui si ritiene di potere omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

11. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno **12/09/2023** sono intervenuti il sottoscritto ing. Yannick Da Re e il sig. Walter Lorenzon nella sua qualità di titolare dell'impresa appaltatrice.

Con la scorta degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto approvato, al verbale concordamento nuovi prezzi, agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori in corso d'opera e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'importo dei lavori eseguiti risulta di € 228.288,74 inferiore a quello autorizzato di € 36,76;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa non ha ceduto a terzi i propri crediti;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

Sotto la propria responsabilità che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **LORENZON COSTRUZIONI S.r.l.** in base al contratto in scrittura privata del 02/08/2022, sono stati regolarmente eseguiti, ammontano a complessivi € **228.288,74** e liquida il credito residuo dell'impresa come risulta dallo Stato Finale in € **1.188,74** + I.V.A. 10% pari a € 118,87 ed in totale € **1.307,61** dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo le prescritte approvazioni di legge.

Godega di Sant'Urbano (TV), il 12/09/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Da Re Yannick
ing. Yannick Da Re
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Treviso
Ingegnere
13.09.2023
09:46:32
GMT+01:00



L'IMPRESA APPALTATRICE

sig. Walter Lorenzon
Firmato digitalmente da
WALTER LORENZON
CN = LORENZON WALTER
SerialNumber = TINIT-LRNWTR69L29G888P
C = IT
Data e ora della firma: 12/09/2023 18:22:13

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

pres. Giacomo De Luca

